

<input type="checkbox"/> INITIAL QUALIFICATION Qualificazione Iniziale	<input type="checkbox"/> RENEWAL OF QUALIFICATION Rinnovo della Qualifica	<input checked="" type="checkbox"/> REQUALIFICATION Riqualificazione	<input checked="" type="checkbox"/> External / Esterna	<input type="checkbox"/> Internal / Interna
---	--	---	--	---

APPROVED SUPPLIER OR LH PLANT / Fornitore o Sito LH AERLAND S.A.S. DI FINI MARCELLA & C	RESPONSIBLE LH SITE / Sito LH Responsabile Vergiate
--	---

PRODUCTION SITE / Sito Produttivo Via dell'Industria 20, 21018 Sesto Calende (VA) - Italia	DEPARTMENT - BUILDING / Reparto - Edificio TSUP
--	---

SPECIAL PROCESS / Processo Speciale

PASSIVATION / PASSIVAZIONE

PROCESS DETAIL / Dettaglio Processo

APPLICABLE SPECIFICATIONS AND REVISION NUMBER
Specifiche Applicabili e Relativo Stato di Revisione

AWPS008T - PASSIVATION OF CORROSION RESISTANT STEEL Rev. B

BPS4007 - PASSIVATION Rev. P

EQUIPMENT AND RELEVANT DATA / Impianti e Dati Rilevanti
Impianto galvanico c/o Aerland, Sabbiatrice n.17, Sabbiatrice n.29

APPROVED ACTIVITIES / Attività Approvate
Passivazione degli acciai inossidabili

LIMITATIONS / Limitazioni

THE PROCESS IS APPLICABLE FOR THE PRODUCTION OF PARTS P/N
Il processo è Applicabile alla produzione di Parti P/N

<input checked="" type="checkbox"/> AgustaWestland	<input checked="" type="checkbox"/> Bell	<input type="checkbox"/> Boeing	<input type="checkbox"/> Sikorsky	<input type="checkbox"/> AW609	<input type="checkbox"/> ICH-47F	<input checked="" type="checkbox"/> PN secondo specifiche internazionali
--	--	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--

PERONNEL ASSIGNED TO THE PROCESS / Personale Addetto al Processo

PRODUCTION RESPONSIBLE / Responsabile Produzione Cavazza F.	QUALITY RESPONSIBLE / Responsabile Qualità Fornara C.
---	---

ASSIGNED PERSONNEL / Personale addetto Cavazza F., Nasoni F., Chen L.	INSPECTORS / Controllori
	Cavazza F.
	Fornara C.
	Nasoni F.

RESPONSIBILITY: THE APPROVED LH FACILITY / SUPPLIER IS RESPONSIBLE TO PERFORM ALL TESTS REQUIRED BY APPLICABLE PROCESS SPECIFICATIONS
Responsabilità: il Reparto LH / Fornitore approvato è responsabile di eseguire tutte le prove richieste dalle Specifiche Applicabili

TRACEABILITY: RECORDS OF ALL PROCESS CONTROL TESTING PERFORMED AND RELATED RESULTS MUST BE AVAILABLE
Rintracciabilità: deve essere disponibile la registrazione di tutte le prove di controllo processo e relativi risultati

APPROVED DEVIATIONS-RFVAs / Deviazioni-RFVA Approvate

QUALIFICATION REPORT No. / Rapporto di Qualifica N° 85-01-27 Rev.C	QUALIFICATION REPORT DATE / Data Rapporto di Qualifica 01/06/2023
--	---

DQP INITIAL VALIDITY DATE / Data inizio validità DQP 31/05/2023	DQP VALIDITY YEARS / Validità in anni DQP 3	DQP EXPIRATION DATE / Data Scadenza DQP 31/05/2026
---	---	--

THIS DOCUMENT MUST BE DISPLAYED ON THE EQUIPMENT OR AS CLOSE AS POSSIBLE
Il presente documento deve essere esposto sugli impianti o nelle immediate vicinanze

PREPARED BY / Preparato Da Di Pace Giuseppe	DATE / Data 12/06/2023	LABORATORY RESPONSIBLE / Responsabile di Laboratorio Di Pace Giuseppe	DATE / Data 14/06/2023	QUALITY CONTROL MANAGER / Responsabile Quality Control Guirrerri Alessandro	DATE / Data 14/06/2023
---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------

PROCESS CONTROL TESTS AND INSPECTIONS TO BE PERFORMED <i>Prove di Controllo Processo e Ispezioni da Eseguire</i>	FREQUENCY <i>Frequenza</i>	REFERENCE DOCUMENTS <i>Documenti di Riferimento</i>
Aspetto visivo	Ogni lotto	85-01-27
Conducibilità risciacquo pre e post Passivazione	Ogni lotto	85-01-27
Solfato di rame	Ogni lotto per AMS2700	85-01-27
Aria compressa	Giornaliera	85-01-27
Analisi delle soluzioni	Settimanale	85-01-27
Conducibilità delle acque di lavaggio statico	Settimanale	85-01-27
Solfato di rame	Mensile	85-01-27
Resistenza alla corrosione	Mensile	85-01-27
Strumenti pirometrici	Annuale	85-01-27
Timer	Annuale	85-01-27
Strumenti galvanometrici	Annuale	85-01-27
Uniformità temperatura vasche	Triennale	85-01-27

REVISIONS / Revisioni

Riqualificazione: Sistemazione logistica impianto modificata

Altro Regolarizzazione al reale sito produttivo.

Altro Reinstatement after DQP suspension.

REMARKS / Note

Il presente DQP viene rilasciato sulla base delle valutazioni condotte su tutta la documentazione e i provini forniti a LEONARDO ELICOTTERI dalla ditta AERLAND. Il fornitore si assume quindi la responsabilità di quanto dichiarato come conformità e rispondenza degli impianti alle specifiche applicabili.

COMMODITY / Commodity

CP

Continued from page 1 / Segue da pagina 1

APPLICABLE SPECIFICATIONS AND REVISION NUMBER / Specifiche Applicabili e Relativo Stato di Revisione

AMS2700 - PASSIVATION OF CORROSION RESISTANT STEELS Rev. F

ASSIGNED PERSONNEL / Personale Addetto**INSPECTORS / Controllori**